

**Estimeret Tidsplan for montage af altaner  
Østerbrogade 95 Sags nr. 10476  
Revideret 04-01-24**

Id	ADRESSE	Antal arbejdsdage	Startdato	Slutdato	2024																													
					11				12					01						02						03					04			
1	<b>Team 18</b>	0 dage	on 31-03-21	on 31-03-21	46																													
2	Dørmontage, Ranke 1 Jacob Erlandsens Gade 10 TH.	1 dag	ma 08-01-24	ma 08-01-24																														
3	Dørmontage, hul og stæg til altaner. Ranke 13 Borgmester Jensens Alle' 5 TV.	4 dage	ti 09-01-24	fr 12-01-24																														
4	Dørmontage, hul og stæg til altaner. Ranke 12 Borgmester Jensens Alle' 3 TV.	3 dage	ma 15-01-24	on 17-01-24																														
5	Dørmontage, hul og stæg til altaner. Ranke 10 og Ranke 11 Borgmester Jensens Alle' 1 Th	6 dage	to 18-01-24	to 25-01-24																														
6	Altanmontage Ranke 10 og Ranke 11 Borgmester Jensens Alle' 1 Th	8 dage	fr 26-01-24	ti 13-02-24																														
7	Altanmontage Ranke 12 Borgmester Jensens Alle' 3 TV.	4 dage	on 14-02-24	ma 19-02-24																														
8	Altanmontage Ranke 13 Borgmester Jensens Alle' 5 TV.	5 dage	ti 20-02-24	ma 26-02-24																														
9	Altanmontage Ranke 1 og 14 Jacob Erlandsens Gade 10 TH. og Tv.	10 dage	ti 27-02-24	ma 11-03-24																														
10	Altanmontage Ranke 2 Urbansgade 4 TH.	6 dage	ti 12-03-24	ti 19-03-24																														
11	Altanmontage Ranke 3 Urbansgade 2 TV.	3 dage	on 20-03-24	fr 22-03-24																														
12	Altanmontage Ranke 9 Borgmester Jensens Alle' 1 TV.	7 dage	ma 25-03-24	ti 02-04-24																														
13	Altanmontage Ranke 8 Østerbrogade 95 TV.	7 dage	on 03-04-24	to 11-04-24																														
14	Altanmontage Ranke 6 og Ranke 7 Østerbrogade 95 TH.	5 dage	fr 12-04-24	to 18-04-24																														
15	Altanmontage Ranke 5 og Ranke 4 Urbansgade 2 TH.	3 dage	fr 19-04-24	ti 23-04-24																														
16	Udbedring af evt. fejl og mangler	2 dage	on 24-04-24	to 25-04-24																														

Dato: to 04-01-24

Byggeperiode	Milepæl	Inaktiv opgave	Inaktiv oversigt	Kun varighed	Manuel oversigt	Kun slutdato
Opdeling	Oversigt	Inaktiv milepæl	Manuel opgave	Manuel oversigtsopløftning	kun start	Fremdrift

**Estimeret tidsplan - Forbehold for ændringer, vejrlig, ekstraarbejde.**